



## **Verslag startvergadering 24/08/2021**

### **dossier 20279190 Stoofstraat -Bogaertstraat Merchtem**

voorstel bewonersbrief : zie aparte bijlage

voorstel signalisatie : offerte nog te verkrijgen ter verdeling nuts zie apart voorstel omleiding, signalisatie en 1richtingsverkeer in aparte bijlage Admibo  
akkoord gemeente?

verloop van de werken :

- Donderdag onmiddellijk starten met proefsleuven Bogaertsstraat (oneven kant) + aanleg deel watergroep t.h.v. Varkensmarkt
- Woensdags Bogaertstraat hersteld + signalisatie aan de kant voor plaatsvinden markt, vanaf 14u signalisatie terugplaatsen
- Duurtijd werken geschat op 25 werkdagen
- Fase 1 => 15 werkdagen
- Fase 2 =>10 werkdagen (zie onder)

afspraken met gemeente en AWW:

- AWW en gemeente verwittigen indien geen plaats in voetpad (vooral Bogaertstraat) en mogelijke opties bekijken (vrijschakelen PPL?)
- Posities nieuwe ov-palen af te spreken met gemeente tijdens werken (oneven kant Stoofstraat)
- Voorlopige oplevering na aanleg met gemeente/AWW voor de koppelwerken door verschillende nuts worden uitgevoerd.

Fluvius:

- Fluvius maakt voorstel bewonersbrief over aan gemeente ter goedkeuring (zie bijlage) akkoord gemeente?
- Bereikbaarheid cabine Stoofstraat 77 bekijken met proefsleuf (wachtbuizen aanwezig) indien niet handwerk doorgang + minigraver tot cabine (extra wachtbuizen leggen)
- Stockageruimte mag op afgesloten rijvak zodoende dat er minder wagens gaan proberen toch door te rijden of een terrein bij particulier zoeken. Voorstel parking hoek Koning Albertstraat
- Gestuurde boring Fluvius t.h.v. Bogaertsstraat/Miergemstraat niet nodig gezien we toestemming hebben gekregen dit open te maken voor waterleiding en dit mogen herstellen in asfalt (nadien vernieuwd door gemeente in rode asfalt tijdens aansluitende werken Miergemstraat)

### Proximus :

- past synergieplan nog aan (stuk extra Stooftstraat 49\_51)

### De Watergroep:

- Aannemers Suelga (Fluvius pilootaannemer) en aannemer EBN-tech (De Watergroep) stemmen af om het plaatsen van de eigen leiding vlot te laten verlopen.
- aannemer De Watergroep bekijkt stockageruimte voor hun materialen of stemt af met aannemer Fluvius

